

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	SANTA RITA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	430 / 430 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Listado de Alumno Matriculado, Contrato, Acta de Entrega, Acta de recepción y factura			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	430 Alumnos/nas de la Escuela Inical y Educación Escolar Básica 1er y 2do. Matriculado que recibe el almuerzo, Escuela Beneficiaria : Escuela B. 3827, Escuela B. 3823 y Escuela B. 1938			430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430	33 %
Observación:	Diferencia entre ejec. productiva y financiera es debido corresponde al 2do. cuatrimestres aprobado por alumno para el año										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	490.215.466	0	490.215.466	0	134.056.800	0	134.056.800	27 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	3 / 4 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de 4 Aula en la Escuela Básica N° 1933			4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	0,00	3	75 %
Observación:	Diferencia Entre ejecución productiva y financiera debido a que se paga por avance de obra, un avance de ejecución productiva y financiera en 90 % de avance financiera										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	358.572.238	0	358.572.238	243.217.174	79.783.858	0	323.001.032	90 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	4 / 12 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Reparacion de Aulas Colegio San Jose y Colegio Nacional Santa Rita			12,00	0,00	12,00	3,00	1,00	0,00	4	33 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	831.172.023	0	831.172.023	209.462.357	82.605.272	0	292.067.629	35 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Dir. Adm. y Finanzas
Lic. Nancy R. Machado



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Ing. Cesar O Torres A.
Intendente Municipal

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	SANTA RITA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 1 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de 1 Baño Sexado en la Escuela Básica 7171			1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	56.202.435	0	56.202.435	50.750.235	5.452.200	0	56.202.435	100 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	267 / 267 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral- Col Ncal Santa Rita			267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267	100 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	85.540.325	0	85.540.325	0	85.540.325	0	85.540.325	100 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 3 COCINAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de 3 Cocina Comedor Escuela Fulgencio R. Moreno, Escuela Basica 3823 y Escuela Santa Lucia			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	375.759.154	0	375.759.154	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		2.197.461.641	0	2.197.461.641	503.429.766	387.438.455	0	890.868.221	41 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Dir. Adm. y Finanzas
Llc. Nancy R. Machado

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA



Intendente
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Ing. Cesar O Torres A.
Intendente Municipal