

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	SANTA RITA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	499 / 499 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, acta de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	499 Alumnos/nas de Educacion Inicial y Educacion Basica 1er. y 2do. Ciclo matriculado recibe Almuerzo Escolar,			499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	499,00	499	67 %	
Observación:	B- Esc N° 3827 F.R. M, Es. N° 3823 Prof. M Cantero y Esc N° 1938 S Lucia, dif ejec, produc y financ debido cant presupuesta es menor a la cantidad de alumno beneficiada, presupuestado distrib p/2do y 3er cuatrim. se adj aut del mec 2do cuatrim											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	450.000.000	0	450.000.000	0	162.050.250	278.726.430	440.776.680	98 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	5 / 5 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, certificado de obra, resolucio de adjudicacion			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construccion de 5 aulas, 2 aulas en la Escuela N° 1934 San Pedro, 1 aulas en la Escuela 4393 San Lorenzo, 1 Aula en el Colegio Nacional La Paz y Aulas Esc Basica N° 3972 Gral A. Rodriguez			4,00	1,00	5,00	3,00	0,00	2,00	5	100 %	
Observación:	conforme a la necesidad de la institucion se ha aumentado la ejecucion productiva y financiera											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	466.652.046	82.568.637	549.220.683	346.652.046	0	202.568.637	549.220.683	100 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	8 / 12 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Certificado de Obra, Resolución de Adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Reparación de 12 Aulas, en la Escuela N° 1933 Santa Rita, Escuela Basica N° 2703 Santa Teresa y Escuela B 1938 Santa Lucia 4 aulas en cada escuela			8,00	4,00	12,00	0,00	2,00	6,00	8	67 %	
Observación:	conforme a la necesidad de la institucion, se ha aumentado la cantidad productiva, difer entre ejecución productiva y financiera , es debido a se paga por avance de obra con 71% de ejecucion productiva y financiera											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	463.347.954	0	463.347.954	0	156.761.400	171.312.974	328.074.374	71 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	SANTA RITA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 BAÑOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Certificado de Obra, Resoluciones Adjudicación,						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Sanitario Sexado en la Escuela Basica Nº 6782 Buen Jesus						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	coforme a la necesidad de la Institucion se ha disminuido la ejecucion financiera													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		120.000.000	-82.568.637	37.431.363	0	0	0	0	0 %			
Totales de:				1.500.000.000	0	1.500.000.000	346.652.046	318.811.650	652.608.041	1.318.071.737	88 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.